

**Звіт щодо виконання
інвестиційної програми АЕС з виробництва теплової енергії**

Назва організації	АТ НАЕК "Енергоатом"			
за період	з	01.01.2024	до	30.09.2024

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-вересень 2024 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		План І-ІІІ квартал 2024	Факт за звітний період (січень-вересень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього		профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	А	7	8-6-5
1	Нове будівництво	амортизація	354	297	0	0	0	-297
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	амортизація	7 341	0	5 425	5 425	100	5 425
		прибуток	378					
3	Придбання обладнання, що не потребує монтажу	прибуток	13 300	0	0	0	0	0
Усього, у т.ч:			21 373	297	5 425	5 425	100	5 128
		амортизація	7 695	0	5 425	5 425	100	
		прибуток	13 678	0				

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм

Людмила БАЖАН

О. Свириденко 201-09-11

Свириденко

Нове будівництво

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План I-III квартал 2024	Факт за звітний період (січень-вересень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	А	7	8=6-5
	ВП РАЕС	всього, у т.ч:	354	297	0	0	0	-297
	Реконструкція вузла відпуску теплової енергії на трубопроводі теплової мережі Ду-800 на Рівненській АЕС у м. Вараш Рівненської обл.	амортизація	354	297				-297

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм



Людмила БАЖАН

Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, електротехнічного обладнання тощо

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План 9 місяців 2024	Факт за звітний період (січень-вересень 2024 р)				Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього		заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	А	7	8=6-5	
	ВП "Південноукраїнська АЕС"	всього, у т.ч:	7 719	0	5 425	5 425	100	5 425	
	у т.ч. ЗСО	всього, у т.ч:	7 719	0	5 425	5 425	100	5 425	
D30030.1.22	Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці від ТК-1 до V35,36	амортизація, прибутки	7 719	0	5 425	5 425	100	5 425	

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм

Людмила БАЖАН

1.5. Придбання обладнання, що не потребує монтажу

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План 1-ІІ квартал 2024	Факт за звітний період (січень-вересень 2024 р)				Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього		профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього		
1	2	3	4	5	6	A	7	8=6-5	
ВП "ПАЕС"		всього	13 300	0	0	0	0	0	
		прибуток	13 300	0	0			0	
		прибуток	13 300	0	0	0	0	0	
Усього обладнання, що не потребує монтажу									

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм

Людмила БАЖАН