

**Звіт щодо виконання
інвестиційної програми АЕС з виробництва теплової енергії**

Назва організації	АТ НАЕК "Енергоатом"			
за період	з	01.01.2024	до	31.12.2024

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-вересень 2024 року


тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-грудень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	A	6	7=5-4
1	Нове будівництво	амортизація	354	155	155	155	-199
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	амортизація	7 341	5 425	5 425	100	-2 294
		прибуток	378				
3	Придбання обладнання, що не потребує монтажу	прибуток	13 300	8 410	8 410	8 410	-4 890
Усього, у т.ч:			21 373	13 990	13 990	8 665	-7 383
		амортизація	7 695	13 990	13 990	8 665	
		прибуток	13 678				

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм



Людмила БАЖАН

О. Свириденко 201-09-11



Троколенко

Нове будівництво

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-грудень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	А	6	7=5-4
	ВП РАЕС	всього, у т.ч:	354	155	155	155	-199
	Реконструкція вузла відпуску теплової енергії на трубопроводі теплової мережі Ду-800 на Рівненській АЕС у м. Вараш Рівненської обл.	амортизація	354	155	155	155	

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм



Людмила БАЖАН

О. Свириденко 201-09-11




Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, електротехнічного обладнання тощо

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-грудень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	А	6	7=5-4
	ВП "Південноукраїнська АЕС"	всього, у т.ч:	7 719	5 425	5 425	100	-2 294
	у т.ч. ЗСО	всього, у т.ч:	7 719	5 425	5 425	100	-2 294
D30030.1.22	Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці від ТК-1 до V35,36	амортизація, прибуток	7 719	5 425	5 425	100	-2 294

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм

Людмила БАЖАН

О. Свириденко 201-09-11

1.5. Придбання обладнання, що не потребує монтажу

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-грудень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	А	6	7=5-4
	ВП "ПАЕС"	всього	13 300	8 410	8 410	8 410	-4 890
		прибуток	13 300	8 410	8 410	8 410	-4 890
	Усього обладнання, що не потребує монтажу	прибуток	13 300	8 410	8 410	8 410	-4 890

Тво директора з проєктів та інвестиційних програм



Людмила БАЖАН

Свириденко О. 201-09-11