

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакumuлюючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

**Звіт щодо виконання
інвестиційної програми АЕС з виробництва теплової енергії**

Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
за період	з	01.01.2023	до	31.03.2023

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-березень 2023 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		План на звітний період (1 квартал)		Факт за звітний період (1 квартал)					Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів	за рахунок інших джерел фінансування	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	8	9=7-6
1	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	амортизація	7 695	амортизація	10 371	867	867	0	0	0	0
		прибуток	13 678	прибуток							
Усього			21 373		10 371	867	867	0	0	0	-9 504



Президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

Петро КОТІН

Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, електротехнічного обладнання тощо

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План на звітний період (1 квартал 2023 року)		Факт за звітний період (1 квартал 2023 року)			Відхилення 9=7-6
		джерело фінансування	заплановано усього	джерело фінансуван ня	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок реалізації електроенергії та виробництва теплоенергії	згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2								
	ВП "Південноукраїнська АЕС" у т.ч. ЗСО	всього, у т.ч:	21 373	всього, у т.ч:	10 371	867	867	0	-9 504
D30030.1.22	Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці від ТК-1 до У35,36	всього, у т.ч:	21 373	всього, у т.ч:	10 371	867	867	0	-9 504
D30023.3.22	Реконструкція обладнання та теплових мереж ЦТПК	амортизація, прибуток	19 771	амортизація, прибуток	10 371	0	0	0	-10 371
		амортизація	1 602	амортизація	0	867	867	0	867

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

Петро КОТІН



О. Свириденко 201-09-11