

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії				
Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.03.2021

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-березень 2021 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-березень)					Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	6	
1	Нове будівництво	всього, у т.ч:	4 595,0	0	0	0	0	0	-4 595
		прибуток	3 363,0						
		інші джерела	1 232,0		0	0	0	0	
	амортизація							0	
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	всього, у т.ч:	18 010,0	2 025	2 025	2 025	0	12	-15 985
		амортизація	7 696,0		2 025	2 025	0	12	
		прибуток	10 314,0						
3	Підвищення безпеки енергоблоків АЕС			0	0	0			
Усього, у т.ч:			22 605,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	0,0	12,0	-20 580
		амортизація	7 696,0					12	
		прибуток	13 677,0	2 025	2 025	2 025	0		
		інші джерела	1 232,0						