

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії				
Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	30.06.2021

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-червень 2021 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план			Факт за звітний період (січень-червень)				Відхилення	
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок шльових кредитів/виконаних робіт	осовно згідно з актами виконаних робіт усього	7=5-4		
1	2	3	4	5	A	B	6	7=5-4		
1	Нове будівництво	всього, у т.ч:	4 595,0	0	0	0	0	-4 595		
		прибуток	3 363,0							
		інші джерела	1 232,0	0	0	0				
		амортизація					0			
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	всього, у т.ч:	18 010,0	2 723	2 723	2 723	0	3 625	-15 287	
		амортизація	7 696,0							3 625
		прибуток	10 314,0	2 723	2 723	2 723	0			
3	Підвищення безпеки енергоблоків АЕС			0	0				-19 882	
		всього, у т.ч:	22 605,0	2 723,0	2 723,0	2 723,0	0,0	3 625,0		
		амортизація	7 696,0							3 625
		прибуток	13 677,0	2 723	2 723	2 723	0			
		інші джерела	1 232,0							