

Додаток 5  
до Порядку  
формування інвестиційних програм  
ліцензіатів з передачі електричної  
енергії магістральними та  
міждержавними електричними  
мережами та з виробництва  
теплової та/або електричної енергії  
на атомних електростанціях,  
гідроелектростанціях та гідроакумуючих  
електростанціях  
(пункт 5.1 розділу V)

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії</b>				
<b>Назва організації</b>	<b>ДП НАЕК "Енергоатом"</b>			
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>до</b>	<b>30.09.2021</b>

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-вересень 2021 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-вересень)					Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок шльових кредитів	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	7=5-4	
1	2	3	4	5	A	B	6	7=5-4	
1	Нове будівництво	всього, у т.ч:	4 595,0	482	482	0	825	-4 113	
		прибуток	3 363,0	482	482	0	825		
		інші джерела	1 232,0						
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	всього, у т.ч:	18 010,0	4 172	4 172	0	5 351	-13 838	
		амортизація	7 696,0	4 172	4 172	0	5 351		
		прибуток	10 314,0						
3	Підвищення безпеки енергоблоків АЕС			0	0				
		амортизація	22 605,0	4 654,0	4 654,0	0,0	6 176,0		
		прибуток	13 677,0	4 654	4 654	0	6 176		
	інші джерела		1 232,0						
	Усього, у т.ч:			4 654,0	4 654,0	0,0	6 176,0	-17 951	