

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. головного інженера (першого
заступника генерального директора)

Юрій ЧЕРНІЧУК

« 22 » 03 2022

ПЛАН
організаційно-технічних заходів щодо підготовки ВП ЗАЕС до роботи
в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
1. ЕП					
1.1	1.1.1 Виконати перевірку засклення машзалів, БНС (у робочій зоні ЕП), ущільнення скла та фрамуг. Скласти переліки зауважень із зазначенням номерів дефектів та направити переліки до СГФТ для організації усунення зауважень.	01.06.2022	ЕП	-	-
	1.1.2 Усунути зауваження згідно переліків	01.09.2022	УБ, СГФТ	-	-
1.2	Перевірити укомплектованість персоналу (окрім персоналу ЗСР) зимовою формою одягу та взуття. При необхідності доукомплектувати	15.09.2022	ЕП	-	-
1.3	Виконати ревізію та забезпечити повну готовність зливостоків та промзливої каналізації РВ, ТВ, РДЕС, БНС	15.09.2022	ЦТПК, СГФЕР, СГФТ, ЕП	-	-
2. ЕРП					
2.1	Виконати ущільнення розпашних воріт ТВ відм. 0.00 ряд А вісь 2-3 блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
2.2	Виконати ущільнення відкатних воріт ТВ відм. 0.00 ряд А-В вісь 10-11 блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП	-	-
2.3	Виконати ущільнення входних дверей с/к 1, 2 блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП	-	-
2.4	Виконати переведення тракторного парку ЕРП на осінньо-зимовий період експлуатації	20.09.2022	ЕРП	55,0	-
2.5	Виконати переведення тепловозів ВП ЗАЕС на осінньо-зимовий період експлуатації	20.09.2022	ЕРП	110,0	-
2.6	Виконати ревізію та ремонт запірної арматури калориферів припливних вентсистем блоків №№1-6, СК-1, СК-2	20.09.2022	ЕРП	-	-
2.7	Забезпечити готовність систем вентиляції ТВ, БНС блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП	-	-
3. ЕЦ					
3.1	Перевірити працездатність дренажних систем кабельних приміщень блоків №№ 1-6, ОДК, ЛПК	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.2	Забезпечити ущільнення кабельних проходок в агрегатних та розподільчих шафах оливонаповненого обладнання ВРУ-750 кВ та блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.3	Виконати ревізію ущільнення агрегатних шаф та шаф управління вимикачів ВРУ-750 кВ, ШАОТ АТ та ШАОР РШ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.4	Перевірити працездатність систем обігріву в агрегатних шафах та шафах управління вимикачів ВРУ-750 кВ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.5	Виконати ревізію ущільнення шаф живлення приводів роз'єднувачів, шаф ТН та промклемників ТС ВРУ-750 кВ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.6	Виконати огляд стану підвісних та натяжних ізоляторів, залізобетонних та металевих опор повітряних ліній ГЛЗ 1-6, Л-150 АЕС, Л-330 АЕС, ЛВП-330, I та II системи шин ВРУ-750 кВ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.7	Перевірити працездатність нагріваючих пристроїв РПН АТ, ТПР, ТВП блоків №№ 1-6, РТВП 1-6 та шаф ТН ВРУ-750 кВ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.8	Перевірити працездатність електричного обігріву приміщень КРУ-6/0,4 кВ блоків №№ 1-6, ЗСО	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.9	Перевірити працездатність обігріву релейних щитів блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.10	Перевірити працездатність електричного обігріву в розподільчих пунктах пожежогасіння ВРУ-750 кВ, РТВП-5,6	20.09.2022	ЕЦ	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
3.11	Перевірити працездатність обігріву днищ БВТ та спускних вентилів на компресорних станціях 1, 2 ВРУ-750 кВ	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.12	Перевірити стан дорожнього покриття під'їздів до джерел протипожежного постачання стосовно підрозділу	20.09.2022	ЕЦ	-	-
3.13	Перевірити стан зовнішніх кабельних споруд ЗСО. Виявлені дефекти усунути відповідно до графіка	20.09.2022	ЕЦ	-	-
4. СГФЕР					
4.1	Виконати ревізію та, при необхідності, відновити ущільнення вхідних дверей сходових кліток №№ 3, 4 РВ, вхідних дверей та воріт будівель РДЕС блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП	-	-
4.2	Забезпечити готовність системи вентиляції РВ і РДЕС блоків №№ 1 - 6	20.09.2022	ЕРП	-	-
4.3	Забезпечити ущільнення каркасів дахових вентагрегатів 5,6UW79D14,24,34,44,54; 5,6UW79D64 на покрівлі будівель 5,6 РДЕСО	20.09.2022	ЕРП	-	-
4.4	Перевірити працездатність електронагрівачів УТ10,20,30В01, UG50,80В01 блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕП	-	-
5. СГФТ					
5.1	Перевірити працездатність приводів світлоаераційних панелей машзалів та ДВ блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП, ЕЦ, ЕП	-	-
5.2	Перевірити та відновити прохідність промзливових стоків з дахів машзалів, ДВ та БНС блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЦТПК, УБ	-	-
5.3	Перевірити цілісність заклення (відсутність наскрізних прорізів) та гумового ущільнення з подальшим усуненням виявлених дефектів в машзалах, ДВ та БНС блоків №№ 1-6	20.09.2022	УБ, СЕБтаС, ЕП, СГФТ	-	-
5.4	Перевірити працездатність та усунути виявлені дефекти по припливним системам вентиляції та повітряно-опалювальним системам машзалів, ДВ та БНС блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЕРП, ЕЦ, ЕП	-	-
5.5	Перевірити працездатність та усунути виявлені дефекти опалення машзалів, ДВ та БНС блоків №№ 1-6	20.09.2022	ЦТПК	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
5.6	Виконати огляд цілісності ущільнювальної гуми відкатних та розпашних воріт, дверей машзалів, ДВ та БНС на блоках №№ 1-6; виявлені дефекти усунути	20.09.2022	ЕРП	-	-
5.7	Виконати огляд утеплення трубопроводів системи пожежогасіння МЗ блоків №№ 1-6 в осях 1-2 ряд А, осях 10-11 ряд А-Б, вісь 12 ряд Б-В та організувати усунення виявлених дефектів	20.09.2022	ЕРП	-	-
6. СЕБтаС					
6.1	Проведення цільового інструктажу та доведення пам'ятки-інструкції про надання першої допомоги при обмороженнях	13.09.2022	СЕБтаС	-	-
6.2	Фарбування пожежного інвентарю, встановленого на пожежних щитах, заповнення ящиків з піском, перезарядження вогнегасників (при необхідності) – блок майстерень ВГТД	06.09.2022	СЕБтаС	1,5	-
6.3	Підготовка автотракторної техніки та устаткування до експлуатації в ОЗП: ЗіЛ-131 – 1 од; ВАЗ 21099 – 1 од; МТЗ-82 – 1 од; ЗАЗ-1102 – 1 од; Бурова установка УГБ-1ВС – 1 од	06.09.2022	СЕБтаС	2,5	-
7. ЦД					
7.1	Виконати ревізію трубопроводів і арматури опалювальної системи: - СББ – 1, 2, будівлі СТРВ, КП РАВ; - перехідних естакад контрольованої зони блоків 1÷6-СК-1÷2, СК-1÷СТРВ÷КП РАВ; - бойлерів системи гарячого водопостачання і опалення прим. Б-118 СББ-1,2, прим. 3-116 СТРВ, прим. 125 КП РАВ	02.09.2022	ЦТПК	-	-
8. ХЦ					
8.1	Провести перевірку стану ущільнень зовнішніх дверей, ущільнень віконних прорізів, цілісності заклення ХВО, ОС «Кристал», ОС ЗЗС; СВО СК-1, СК-2, при необхідності виконати їхній ремонт	20.09.2022	ХЦ	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
8.2	Провести огляд покрівель виробничих будівель: ХВО, ОС «Кристал», ОС 33С, СВО СК - 1, 2. Очистити решітки зливоприймачів на дахах та забезпечити працездатність зливних стояків	20.09.2022	ЦТПК, ЦД, ХЦ	-	-
8.3	Виконати ремонт теплової ізоляції відкритої естакади технологічних трубопроводів (ВЕТТ)	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.4	Виконати перевірку працездатності трубопроводів супутників обігріву технологічних трубопроводів чистої відкритої естакади (у тому числі запірної арматури): <u>ХВО</u> : 0UM97S05, 0UM97S09, 0UM97S07, 0UM07S06, 0UM07S10; <u>Блок № 1</u> : 1UM30S10, 1UM25S40; <u>Блок № 2</u> : 2UM30S03, 2UM31S03; <u>Блок № 3</u> : 3UM30S13, 3UM31S13; <u>Блок № 4</u> : 4UM30S11, 4UM31S10; <u>Блок № 5</u> : 5UM30S03, 5UM31S03, 5UM31S13; <u>Блок № 6</u> : 6UM30S12, 6UM31S12; <u>ОГК</u> : UM00S12; <u>ОС 33С</u> : UM00S01, UM90S01; <u>ЕТТ ОП 336-338</u> : UM90S07, UM00S08; <u>ОС «Кристал»</u> : UM00S02, UM90S02, при необхідності виконати ремонт. <u>МДХ</u> : 0UM00S100, 0UM00S101, 0UM00S102, 0UM00S93, 0UM00S94; <u>ОП-336</u> : 0UM00S11, 0UM00S51, 0UM00S52, 0UM00S53, 0UM00S54, 0UM00S55; <u>ОП-337</u> : 0UM23S04, 0UM90S40; <u>МДХ (ДТ)</u> : 0UM00S91, 0UM00S92	20.09.2022	ЦТПК, ХЦ	-	-
8.5	Провести перевірку стану пожежних трубопроводів, пожежних кранів, постів ХВО, СВО СК-1, 2; ОС «Кристал», ОС 33С	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.6	Провести перевірку забезпеченості ХЦ фільтруючими матеріалами, хімреагентами для роботи в умовах осінньо-зимового періоду	20.09.2022	ХЦ	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
8.7	Підготувати технічне розпорядження для оперативного персоналу: «Особливості роботи енергоблоків та підрозділів станції в ОЗП і умовах знижених температур, а також підтримка працездатності трубопроводів ВЕТТ в умовах температури зовнішнього повітря нижче +10 °С»	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.8	Провести протиаварійні тренування оперативному персоналу ХЦ на тему: «Дії персоналу при різкому зниженні температури зовнішнього повітря»	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.9	Провести протиаварійні тренування оперативному персоналу ХВО при різкому зростанні обсягів підживлення тепломережі	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.10	Укомплектувати робочі місця ХВО, СВО, ОС «Кристал», ОС 3ЗС лопатами для очистки покрівель, об'їзних шляхів від снігу під час снігопадів	20.09.2022	ХЦ	-	-
8.11	Виконати розходжування арматури згідно переліку 00.ХЦ.ПР.56	20.09.2022	ХЦ	-	-
9. ГЦ					
9.1	Провести ревізію системи електричного обігріву приміщень насосних станцій 0UL10D01-42, РПВП, НСТВ	20.09.2022	ГЦ, ЕЦ	-	-
9.2	Ущільнити вентиляційні прорізи в насосній станції подачі води на градирні, у насосних станціях 0UL10D01-42	20.09.2022	ГЦ	-	-
9.3	Провести ревізію систем подачі тепlopостачання на виробничу базу ГЦ, насосну станцію градирень, НСТВ	20.09.2022	ЦТПК	-	-
9.4	Створити аварійний запас дизельного палива у кількості 4,3 т	20.09.2022	ГЦ, УВТК	130,0	-
9.5	Заготовити пісок на об'єктах ГЦ для посипання місць проходу персоналу на ГТС при ожеледиці	20.09.2022	ГЦ	-	-
9.6	Виконати перевірку пожежних гідрантів ППТ проммайданчика ВП ЗАЕС на водовіддачу	20.09.2022	ГЦ	-	-
10. ЦТПК					
10.1	Виконати ремонт та технічне обслуговування трубопроводів і запірної арматури систем тепlopостачання загальностанційних об'єктів проммайданчика ВП ЗАЕС	20.09.2022	ЦТПК	90,0	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
10.2	Виконати ремонт та технічне обслуговування трубопроводів і запірної арматури систем теплопостачання у теплових камерах проммайданчику ВП ЗАЕС	20.09.2022	ЦТПК	60,0	-
10.3	Виконати ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на трубопроводах тепломережі та загальностанційному паропроводі власних потреб на ЕТТ	20.09.2022	ЦТПК	90,0	-
10.4	Виконати ремонт, ревізію запірної арматури на системах теплопостачання в ТП-1, ТП-2	20.09.2022	ЦТПК	40,0	-
10.5	Виконати ремонт та технічне обслуговування трубопроводів і запірної арматури систем теплопостачання РДЕС та енергоблоків №№1-6	20.09.2022	ЦТПК	90,0	-
10.6	Виконати ремонт та технічне обслуговування трубопроводів і запірної арматури систем теплопостачання НТЦ корп. «А», «В», «Г», ВРУ-750, ВРУ-750/2, ЗКЦ м. Запоріжжя	20.09.2022	ЦТПК	30,0	-
10.7	Виконати ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на магістральних трубопроводах теплової мережі 2хДу800 I-II черги АЕС-місто від ТВ-1 до ТВ-2 (ТВ-1 і ТВ-2 включно)	20.09.2022	ЦТПК	50,0	-
10.8	Виконати ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на магістральних трубопроводах теплової мережі 2хДу800 I-II черги АЕС-місто від ТВ-1 до АЕС (АВ-3 включно)	20.09.2022	ЦТПК	50,0	-
10.9	Виконати ремонт та технічне обслуговування запірної арматури теплової мережі комунальної зони: ТЦ; мийка ТЦ; ОС мийки ТЦ; Зовнішня дозиметрія; до заводу НСОтаТ; ТОК; Типографська дільниця	20.09.2022	ЦТПК	15,0	-
10.10	Виконати ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на теплових мережах об'єктів промзони: база УВТК-А, 31 ДПРЧ; СЗВ; база ГЦ; НС градирень ГЦ; Локомотивне депо 1,2	20.09.2022	ЦТПК	5,0	-
10.11	Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на міцність та щільність згідно «Програми проведення гідравлічних (гідростатичних) випробувань трубопроводів теплових мереж на міцність і щільність» 00.КЦ.УМ.ПМ.01-19	20.09.2022	ЦТПК	-	-
10.12	Виконати перевірку готовності споживачів тепла до опалювального сезону	20.09.2022	ЦТПК	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
11. ЦЗДТУ					
11.1	Провести ревізію зовнішніх антен радіозв'язку, які піддаються впливу погодних умов	16.09.2022	ЦЗДТУ	-	-
11.2	Виконати роботи з герметизації роз'ємів підключення гучномовців командно-пошукового зв'язку на проммайданчику та пристанційному майданчику ВП ЗАЕС	16.09.2022	ЦЗДТУ	-	-
11.3	Виконати ревізію та перевірку параметрів акумуляторних батарей систем резервного електроживлення обладнання вузла зв'язку ВП ЗАЕС та внутрішнього кризового центру	16.09.2022	ЦЗДТУ	-	-
11.4	Виконати технічне обслуговування акумуляторних батарей резервного електроживлення устаткування оперативного зв'язку АТС DGT 3450 та систем промислового телебачення енергоблоків	16.09.2022	ЦЗДТУ	-	-
11.5	Виконати роботи з герметизації каналів у кабельній шахті технологічного корпусу вузла зв'язку	16.09.2022	ЦЗДТУ	-	-
12. ЦЕМ					
12.1	З метою очищення контактної системи РПН силових трансформаторів на п/с «Радуга», «Заря», «Водозабор» від окису або шламу, виконати десять циклів перемикачів пристроєм РПН в регульованому діапазоні	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.2	Виконати розчищення траси повітряних ліній Л-11, Л-12, Л-13, ПЛ КТП-32, ПЛ КТП-44, ПЛ профілакторію, Л-461 (Л-462), Л-371, Л-372 з доведенням відстані по горизонталі між проводами і кронами дерев не менше 2 м, вирубати або підрізати на висоту 4 м дерева під проводами ПЛ	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.3	Провести позачерговий огляд ПЛ 6, 10 кВ на предмет стану цілісності заземлюючих провідників, діаметра заземлюючого спуску не менш 10 мм	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.4	Виконати поточний ремонт зовнішніх мереж освітлення загальностанційних об'єктів	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.5	Виконати ТО електронагрівальних пристроїв приміщень, обладнання приміщень п/с «Радуга», п/с «Водозабор», п/с «Заря», п/с «Южная», РП (1-6)	20.09.2022	ЦЕМ	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
12.6	Виконати ТО електронагрівальних пристроїв постових вишок ЗВВО	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.7	Провести огляд обладнання, споруд, приміщень ЦЕМ на предмет визначення стану протипожежного захисту	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.8	Провести огляд систем блискавкозахисту будівель і споруд ЦЕМ	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
12.9	Провести комплектацію персоналу ЗІЗ для робіт в умовах зниженої температури	20.09.2022	ЦЕМ	102,3	-
12.10	Виконати злив води з баків МВ 35 кВ, розташованих на майданчиках відкритих розподільчих пристроїв п/с «Радуга», п/с «Водозабор», п/с «Заря», п/с «Южная»	20.09.2022	ЦЕМ	-	-
13. УВТК					
13.1	Виконати технічне обслуговування та наладку системи опалення службово-побутового корпусу (нова база ВКО) УВТК	09.09.2022	ЦТПК	-	-
13.2	Підготувати снігоприбиральний інструмент на період снігопадів і ожеледиці	09.09.2022	УВТК	-	-
13.3	Провести проливання пожежних кран-комплектів службово-побутового корпусу (нова база ВКО) УВТК	06.09.2022	ЦТПК	-	-
14. ЦГО					
14.1	Утримання території пристанційних майданчиків №№ 1, 2 та автодоріг ЦГО – завезення піску (100 м ³)	20.09.2022	УБ	70,0	-
14.2	Виконати ремонт покрівлі АК (в.15-16, р.А-В)	20.09.2022	УБ	160,0	-
14.3	Провести ревізію повітряних завіс АК, ЛПК-1, ЛПК-2А, ОДК, прохідна № 2	20.09.2022	ЕРП	-	-
14.4	Технічне обслуговування та підготовка системи опалення АК	20.09.2022	ЦТПК	-	-
15. НТЦ					
15.1	Забезпечити готовність (прохідність) зливових стоків покрівлі споруд корпусів НТЦ: «А», «В», «Г», НТК, ТСК «Полігон»	20.09.2022	ЦТПК, УЗтаФО	-	-
15.2	Провести ревізію, ремонт та налаштування системи опалення корпусів НТЦ: «А», «В», «Г», НТК, ТСК «Полігон»	20.09.2022	ЦТПК, УЗтаФО	-	-
15.3	Провести ревізію системи вентиляції в корпусах НТЦ: «А», «В», «Г», НТК	20.09.2022	ЕРП, УЗтаФО	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
15.4	Провести ревізію системи димовидалення корпусів НТЦ: «А», «Г»	20.09.2022	ЕРП	-	-
16. УКБ					
16.1	Виконати обстеження покрівлі, будівель, закріплених за УКБ, на предмет наявності тріщин та відшарувань покриття	15.09.2022	УКБ	-	-
16.2	Забезпечити завезення піску для посипання території при ожеледі (0,2 т)	15.09.2022	УКБ	-	-
17. СФЗ					
17.1	Провести сезонне технічне обслуговування інженерно-технічних засобів автоматизованої інформаційно-керуючої системи фізичного захисту	16.09.2022	СФЗ	-	-
18. Об'єкти соціальної інфраструктури					
18.1	Виконати ремонт вхідних та горіщних дверей в готелях «ЗАЕС», «Скіфська», профілакторії ЗАЕС, на СОК, в плавальному басейні, в офісах УЗтаФО та УСП, КДЦ, кафе КДЦ	13.09.2022	УЗтаФО	8,1	-
18.2	Виконати технічне обслуговування, ревізію та ремонт електроустаткування ВРП, РШ, ЩС та освітлювальної мережі в готелях «ЗАЕС», «Скіфська», профілакторії ЗАЕС, ВСБ, СОК, плавальному басейні, офісах УЗтаФО та УСП, КДЦ, кафе КДЦ	20.09.2022	УЗтаФО	47,6	-
18.3	Провести ревізію та виконати ремонт трубопроводів холодного і гарячого водопостачання, систем опалювання в готелях «ЗАЕС», «Скіфська», СОК, плавальному басейні, профілакторії ЗАЕС, офісах УЗтаФО та УСП, КДЦ, кафе КДЦ	20.09.2022	УЗтаФО	60,2	-
18.4	Виконати ремонт та провести ревізію елеваторних вузлів, запірної арматури в готелях «ЗАЕС», «Скіфська», СОК, плавальному басейні, профілакторії ЗАЕС, офісах УЗтаФО та УСП, в КДЦ	09.09.2022	УЗтаФО	51,4	-
18.5	Очистити трубопровід зливової каналізації від сторонніх предметів готелю «ЗАЕС», «Скіфська», в СОК, плавальному басейні, профілакторії ЗАЕС, офісах УЗтаФО та УСП, КДЦ	09.09.2022	УЗтаФО	7,2	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
18.6	Провести перевірку укомплектованості та при необхідності укомплектувати робочі місця санаторію-профілакторію, КДЦ, ВСБ, СОК, плавального басейну, офісу УСП, ПЗОтаВ «Юність» снігоприбиральним інвентарем для прибирання під'їзних колій від снігу	20.09.2022	УСП	3,1	-
18.7	Підготувати до роботи снігоприбиральну машину МТД Е660G на період снігопадів	20.09.2022	УСП	-	-
19. УБ					
19.1	Виконати ремонт теплоізоляції трубопроводів та теплових вузлів системи тепlopостачання УБ	19.09.2022	УБ	70,0	-
19.2	Виконати ремонт, промивання та випробування мереж тепlopостачання об'єктів УБ	19.09.2022	УБ	50,0	-
19.3	Здійснити підготовку транспорту, снігоприбиральної техніки	19.09.2022	УБ	300,0	-
20. ТЦ					
20.1	Підготувати транспорт та снігоприбиральну техніку на період снігопадів та ожеледиці	16.09.2022	ТЦ	-	-
20.2	Водійському складу провести інструктаж за темою: «Особливості водіння автотранспорту в умовах сніжних заметів, ожеледиці»	16.09.2022	ТЦ	-	-
20.3	Виконати роботи з утеплення боксів для технічного обслуговування та ремонту автомобілів	16.09.2022	ТЦ	-	-
20.4	Виконати роботи з усунення несправностей (розгерметизація з'єднань, прогар труб та глушників) системи випуску відпрацьованих газів транспорту, задіяного в перевезенні персоналу ВП ЗАЕС	16.09.2022	ТЦ	-	-



№ з/п	Найменування заходів (робіт)	Термін виконання	Виконавець	Передбачувані витрати (тис. грн.)	Примітка
21. Графік виконання робіт з ремонту покрівель для підготовки будівель та споруд до роботи в ОЗП					
21.1	Виконати капітальний ремонт покрівлі – 1РДЕС1	20.09.2022	УБ	350,0	634 м ²
21.2	Виконати поточний ремонт покрівлі – Блок № 5 РВ	20.09.2022	УБ	100,0	100 м ²
21.3	Виконати поточний ремонт покрівлі – Блок № 6 РВ	20.09.2022	УБ	100,0	100 м ²
				550,0	834 м ²
Всього пунктів – 113				Разом: 2 298,9 тис. грн.	

ГФОВ - начальник ВТС



Павло БАРАНОВСЬКИЙ


Погоджено:

Головний інспектор



Андрій КОЛПАК

Вик. ВТС Шашликов
5 68 07



21.03.22

